



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิจัยและประเมินผล โทร.๖๐๒
ที่ บร ๕๒๐๐๖.๐๒/๒๗๒ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลนครบุรีรัมย์ รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์

เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์ ติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมใน ความรับผิดชอบ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส นั้น

ข้อเท็จจริง

งานวิจัยและประเมินผล ได้รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานและสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลนครบุรีรัมย์ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณและปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์

(ตามแบบ ตป.๑)

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวม ๑๓๓ โครงการ
งบนุมัติจำนวน ๒๐๙,๕๙๖,๒๗๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๗,๒๗๖,๒๗๐.๖๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๗

- | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------------|
| - โครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จ | จำนวน ๒๕ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๐ |
| - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน ๖๖ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๓ |
| - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๔๒ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๘ |

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไว้เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ ตป.๑/๒)

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวม ๘ โครงการ
งบนุมัติจำนวน ๑๗,๐๕๒,๙๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๓๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๘

- | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| - โครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จ | จำนวน ๔ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ |
| - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน ๒ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ |
| - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๒ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ |

๓. จำนวนและงบประมาณครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (แบบ ตป.๑/๓)

จำนวนครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวม ๒๔ รายการ
งบนุมัติจำนวน ๓๕,๒๗๙,๕๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖,๒๑๔,๐๑๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๑

- | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------------|
| - โครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จ | จำนวน ๑๔ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๔ |
| - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน ๘ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๔ |
| - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๒ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๔ |

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

/ชื่อกฎหมาย...

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) เป็นไปตามมติของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์ จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานฯ ให้ผู้บริหารทราบและเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของเทศบาลนครบุรีรัมย์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอมรรัตน์ สกกุลณี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- เพื่อโปรดทราบ

- นิตยสาร พึ่งพาทางพลาน๖๐

(นางสาวอมรรัตน์ พิมพ์เชื้อ)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- ๑ หน้าตรงตามเลขที่

(นายประเสริฐ จำปาแดง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

17 เม.ย. 2569

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- ๑ หน้าตรงตามเลขที่

นายคมกริช สายขมภู

ปลัดเทศบาลนครบุรีรัมย์

20 เม.ย. 2569

ดำเนินการตามที่เสนอ

(นายอนุชิต เหลืองชัยศรี)

นายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

(การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณและปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ รวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับการพัฒนาเมือง												
		1.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล บ้านหินลาด หมู่ที่ 17 ต.อิสาน อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ รายละเอียด แยกดังนี้ 1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี . จำนวน 1,450,000.00 บาท 2) งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 13,050,000.00 บาท	14,500,000.00 (งบเทศบาล) (งบอุดหนุน)	-	14,500,000.00	0.00		✓		1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างจัดจ้าง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเขากรโคง หมู่ที่ 13 (ซอยข้างโรงวัด) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	420,000.00	-	420,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 (ซอยข้างธนาคารชุมชน) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	476,000.00	-	476,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3 (ซอยข้าง รพ.สต.โคกหัวช้าง) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	274,000.00	-	274,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3 (ซอยทองคำ4) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	267,000.00	-	267,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3 (ขอยบ้านยายวอน) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	158,000.00	-	158,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 (ขอยข้างอุ่มมรด) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	495,000.00	-	495,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		8.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ 11 (ขอยบ้านนายเก็ง) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	88,000.00	-	88,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		9.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ 11 (ขอยบ้านนายลอย เรืองรัมย์) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	241,000.00	-	241,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		10.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ 11 (ตรงข้ามไม้เลื้อยริสอร์ท) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	368,000.00	-	368,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		11.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยาง หมู่ที่ 9 (ซอยทางลัดริสอร์ท 2) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	985,000.00	-	985,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างจัดจ้าง
		12.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวนคร้ว หมู่ที่ 14 (ซอยบ้านตาชัย) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	104,000.00	-	104,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		13.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวนคร้ว หมู่ที่ 14 (ซอยภูวรา B1) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	189,000.00	-	189,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		14.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวนคร้ว หมู่ที่ 14 (ซอยภูวรา B2) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	143,000.00	-	143,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างจัดจ้าง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		15.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายสุทิน บุญสิทธิ์) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	50,000.00	-	50,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		16.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านยายงอน) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	75,000.00	-	75,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		17.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านครูปรีชา ธีรกุล) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	1,030,000.00	-	1,030,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างจัดจ้าง
		18.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านคุณสำเนียง เจริญรัมย์) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	88,000.00	-	88,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		19.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนายจง) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	204,000.00	-	204,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		20.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านยายนาง) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	170,000.00	-	170,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		21.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก คสล. ซอยสันติสุข 1 ข้างบ้านเลขที่ 92/9	172,000.00	-	172,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		22.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก คสล. ทิศตะวันออกถนนปลัดเมือง ข้างบ้านเลขที่ 23/7 (ชุมชนหลังสถานี)	247,000.00	-	247,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		23.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ทิศใต้ ถนนจิระ จิระซอย 2/1 ข้างบ้านเลขที่ 501/9 (ชุมชนบุลำควนใต้)	426,000.00	-	426,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งปฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		24.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้าน เลขที่ 1/44 ทิศตะวันตก ถนนบุลำตวน (ชุมชนบุลำตวนเหนือ)	218,000.00	-	218,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		25.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก บ้านหัวสิง หมู่ที่ 10 (ซอยข้างรุ่งรัชนิแมนชั่น) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	80,000.00	-	80,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		26.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลาชัย หมู่ที่ 15 (จากแยกลำห้วยจรเข้มวก - คลองชลประทาน) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	2,184,000.00	-	2,184,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างจัดจ้าง
		27.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโคกวัด หมู่ที่ 1 (จากสามแยกเยื้องศาลา หมู่ที่ 1 ไปทางทิศใต้ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ (ฝั่งตะวันตกถนน) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	201,700.00	-	201,700.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		28.โครงการขยายผิวจราจร ข้างโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	778,000.00	-	778,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างจัดจ้าง
		29.โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านโคกขุนสมาน หมู่ที่ 13 (ซอยแยกศาลาประชาคม -ถนนธีระวานิช) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	372,000.00	-	372,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		30.โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก (ซอยข้างศาลาประชาคม) บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	1,121,000.00	-	1,121,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างจัดจ้าง
		31.โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณ ถนนบุลำตวนเหนือฝั่ง FM (ชุมชนตลาด บ.ข.ส.)	99,000.00	-	99,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		32.โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนธานีซอย 11	1,234,000.00	-	1,234,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างจัดจ้าง
		33.โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทิศใต้ถนนบุลำตวน (ซอยหลังการ) (ชุมชนหนองปรือ)	914,000.00	-	914,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างจัดจ้าง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		34.โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านโคกเขา หมู่ที่ 11 (ซอยสวนสามพราน) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	492,000.00	-	492,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		35.โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครบุรีรัมย์	1,500,000.00	-	1,500,000.00	0.00		✓		1 ธ.ค. 68	30 เม.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
		36.โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสานธีรวิทยาคาร"	500,000.00	-	500,000.00	0.00		✓		1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69	กองการศึกษา
		37.โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	170,000.00	170,000.00	-	100.00	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		38.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	507,170.00	507,156.04	13.96	100.00	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		39.โครงการปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 "อิสานธีรวิทยาคาร" ระยะที่ 2	498,000.00	-	498,000.00	0.00		✓		1 มี.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		40.โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสานธีรวิทยาคาร"	2,057,000.00	-	2,057,000.00	0.00		✓		1 มี.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
รวมกลยุทธ์ที่ 1	40		31,540,870.00	677,156.04	30,863,713.96	2.15	2	38	0			
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพพระบวรจระและกาารขนส่ง												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
รวมกลยุทธ์ที่ 2	-	-	-	-	-	-	0	0	0			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และผังเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม												
		1.โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	1,000,000.00	-	1,000,000.00	0.00			✓	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
รวมกลยุทธ์ที่ 3	1		1,000,000.00	-	1,000,000.00	0.00	0	0	1			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	41		32,540,870.00	677,156.04	31,863,713.96	2.08	2	38	1			
2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน												
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
		1.โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด และพัฒนาสภาพแวดล้อมในวัน สำคัญและโอกาสต่าง ๆ	40,000.00	48,850.00	- 8,850.00	122.13		✓		1 ต.ค. 68	30 เม.ย. 69	กองสาธารณสุข
		2.โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนปลอดภัย	40,000.00	-	40,000.00	0.00			✓	1 ก.พ. 69	31 มี.ค. 69	กองสาธารณสุข
		3.โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมของชุมชน	90,000.00	42,232.00	47,768.00	46.92		✓		1 ธ.ค. 68	31 ก.ค. 69	กองสาธารณสุข
		4.โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	163,000.00	58,512.00	104,488.00	35.90		✓		1 ธ.ค. 68	31 ก.ค. 69	กองสาธารณสุข
		5.โครงการบ้านสะอาด ชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี	90,000.00	82,500.00	7,500.00	91.67		✓		1 ก.ย. 68	31 พ.ค. 69	กองสาธารณสุข
รวมกลยุทธ์ที่ 1	5		423,000.00	232,094.00	190,906.00	54.87	0	4	1			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม อนุรักษ์ ปันฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
		1.โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งต่างๆ ที่เทศบาลฯ รับผิดชอบ	100,000.00	50,047.50	49,952.50	50.05		✓		1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองช่างสุขา
		2.โครงการกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ	40,000.00	-	40,000.00	0.00			✓	1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองช่างสุขา
		3.โครงการอบรมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	10,000.00	-	10,000.00	0.00			✓	1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองช่างสุขา
		4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	20,000.00	-	20,000.00	0.00			✓	1 ก.พ. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง
รวมกลยุทธ์ที่ 2	4		170,000.00	50,047.50	119,952.50	29.44	0	1	3			
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดน้ำเสีย												
		1.โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลนครบุรีรัมย์ โดยองค์กรจัดการน้ำเสีย	3,500,000.00	593,233.52	2,906,766.48	16.95		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่างสุขา
		2.โครงการฝึกอบรมการดูแลรักษาเครื่องจักรกล	20,000.00	-	20,000.00	0.00			✓	1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองช่างสุขา
		3.โครงการคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	350,000.00	327,220.15	22,779.85	93.49		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่างสุขา
รวมกลยุทธ์ที่ 3	3		3,870,000.00	920,453.67	2,949,546.33	23.78	0	2	1			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ												
-	-											
รวมกลยุทธ์ที่ 4	0		-	-	-	0.00	0	0	0			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	12		4,463,000.00	1,202,595.17	3,260,404.83	26.95	0	7	5			
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ												
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง												
		1.โครงการถนนคนเดินเซราะกราว (Sroew Ground Walking Street)	50,000.00	13,684.00	36,316.00	27.37		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
		2.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพให้กับประชาชนในชุมชน	60,000.00	-	60,000.00	0.00			✓	1 พ.ค. 69	30 มิ.ย. 69	กองสวัสดิการฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 1	2		110,000.00	13,684.00	96,316.00	12.44	0	1	1			
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน												
		1.โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณี โครงการกิจกรรมกินปลาเส้นเชื่อม ชมมกกระเรียนพันธุ์ไทย ทุ่งข้าวใหม่เกษตรอินทรีย์ ของตลาดเซราะแอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	50,000.00	50,000.00	-	100.00	✓			1 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	กองการศึกษา
รวมกลยุทธ์ที่ 2	1		50,000.00	50,000.00	-	100.00	1	0	0			
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เพื่อขับเคลื่อนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน												
		1.โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การจัดแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด ระดับประเทศ	800,000.00	464,210.20	335,789.80	58.03	✓			1 ธ.ค. 68	31 ม.ค. 69	กองการศึกษา
รวมกลยุทธ์ที่ 3	1		800,000.00	-	800,000.00	0.00	1	0	0			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	4		960,000.00	13,684.00	96,316.00	1.43	2	1	1			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย												
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น												
		1.โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	10,000.00	-	10,000.00	0.00			✓	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองสวัสดิการสังคม
		2.โครงการจัดทำแผนชุมชน	85,000.00	63,025.00	21,975.00	74.15	✓			1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองสวัสดิการสังคม
		3.โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน/ หมู่บ้านในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	700,000.00	550,000.00	150,000.00	78.57			✓	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	กองสวัสดิการสังคม
		4.โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	15,000.00	13,050.00	1,950.00	87.00	✓			1 ก.ค. 69	31 ก.ค. 69	กองสวัสดิการสังคม
		5.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และผู้จัดการหอพักเอกชน เทศบาลนครบุรีรัมย์	50,000.00	38,413.00	11,587.00	76.83	✓			1 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	กองสวัสดิการสังคม
		6.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	300,000.00	140,014.00	159,986.00	46.67		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองสวัสดิการสังคม
		7.โครงการวันผู้สูงอายุ	85,200.00	-	85,200.00	0.00			✓	1 เม.ย. 69	30 เม.ย. 69	กองสวัสดิการสังคม
		8.โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติมาปนกิจ สงเคราะห์ พ.ศ. 2545	25,000.00	23,852.00	1,148.00	95.41	✓			1 ต.ค. 68	30 พ.ย. 68	กองสวัสดิการสังคม
		9.โครงการอุดหนุนงบประมาณ แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลในเมืองและตำบลอีสาน	60,000.00	-	60,000.00	0.00			✓	1 ส.ค. 69	31 ส.ค. 69	กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		10.โครงการถวายความอาลัยและ ศึกษาตามรอยพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	550,000.00	381,090.00	168,910.00	69.29	✓			1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69	กองสวัสดิการสังคม
รวมกลยุทธ์ที่ 1	10		1,880,200.00	1,209,444.00	670,756.00	64.33	5	1	4			
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส												
		1.โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	54,422,400.00	26,219,900.00	28,202,500.00	48.18		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองสวัสดิการสังคม
		2.โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพพิการ	12,338,400.00	6,294,600.00	6,043,800.00	51.02		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองสวัสดิการสังคม
		3.โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	348,000.00	197,000.00	151,000.00	56.61		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองสวัสดิการสังคม
		4.โครงการอุดหนุนงบประมาณ ให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	50,000.00	-	50,000.00	0.00			✓	1 มี.ค. 69	31 พ.ค. 69	สำนักปลัดเทศบาล
รวมกลยุทธ์ที่ 2	4		67,158,800.00	32,711,500.00	34,447,300.00	48.71	0	3	1			
กลยุทธ์ที่ 3 การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน												
		1.โครงการเชิดชูคุณธรรมพ่อตัวอย่าง	50,000.00	48,938.00	1,062.00	97.88	✓			1 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 68	กองสวัสดิการสังคม
		2.โครงการเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่าง	50,000.00	-	50,000.00	0.00			✓	1 ส.ค. 69	31 ส.ค. 69	กองสวัสดิการสังคม
รวมกลยุทธ์ที่ 3	2		100,000.00	48,938.00	51,062.00	48.94	1	0	1			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย												
		1.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเสียหายหรือพื้นที่หลังเกิดสาธารณภัย	500,000.00	83,700.00	416,300.00	16.74		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		2.โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000.00	11,682.00	18,318.00	38.94		✓		1 ธ.ค. 68	30 เม.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		3.โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000.00	-	30,000.00	0.00			✓	1 ม.ค. 69	31 ส.ค. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		4.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารสำนักงานเทศบาล	30,000.00	-	30,000.00	0.00			✓	1 ม.ค. 69	31 ส.ค. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		5.โครงการฝึกอบรมทบทวน/เสริมทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.	30,000.00	-	30,000.00	0.00			✓	1 ม.ค. 69	30 มิ.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		6.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	10,000.00	-	10,000.00	0.00			✓	1 ม.ค. 69	30 มิ.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		7.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน	30,000.00	-	30,000.00	0.00			✓	1 พ.ค. 69	31 ส.ค. 69	สำนักปลัดเทศบาล
รวมกลยุทธ์ที่ 4	7		660,000.00	95,382.00	564,618.00	14.45	0	2	5			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
กลยุทธ์ที่ 5 รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชนรวมถึงการแก้ไขปัญหาเสพติด												
		1.โครงการอุดหนุนเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	10,000.00	-	10,000.00	0.00			✓	1 พ. 69	30 มิ.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 5	1		10,000.00	-	10,000.00	-	0	0	1			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	24		69,809,000.00	34,065,264.00	35,743,736.00	48.80	6	6	12			
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบสาธารณสุข												
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างสุขภาพะ พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพชุมชน												
		1.โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน	600,000.00	287,100.00	312,900.00	47.85		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
		2.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	800,000.00	-	800,000.00	0.00			✓	1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 1	2		1,400,000.00	287,100.00	1,112,900.00	20.51	0	1	1			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
กลยุทธ์ที่ 2 ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ												
		1.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	500,200.00	489,808.00	10,392.00	97.92	✓			1 ธ.ค. 68	31 ส.ค. 69	กองสาธารณสุขฯ
		2.โครงการดูแลการจัดสวัสดิภาพสัตว์และสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	150,000.00	-	150,000.00	0.00			✓	1 ต.ค. 68	31 ก.ค. 69	กองสาธารณสุขฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 2	2		650,200.00	489,808.00	160,392.00	75.33	1	0	1			
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาล												
		1.โครงการเทศบาลนครบุรีรัมย์ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	20,000.00	16,700.00	3,300.00	83.50		✓		1 เม.ย. 69	31 ส.ค. 69	กองสาธารณสุขฯ
		2.โครงการพัฒนาระดับสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้ได้มาตรฐาน	10,000.00	10,000.00	-	100.00	✓			1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69	กองสาธารณสุขฯ
		3.โครงการรณรงค์พัฒนาระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety)	60,000.00	-	60,000.00	0.00			✓	1 ก.พ. 69	31 ส.ค. 69	กองสาธารณสุขฯ
		4.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาระดับร้านจำหน่ายของชำให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาล	10,000.00	6,700.00	3,300.00	67.00		✓		1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองสาธารณสุขฯ
		5.โครงการพัฒนาระดับตลาดสดสู่ตลาดดี มีมาตรฐาน และตลาดสดน่าซื้อสู่ตลาดสดปลอดภัยไร้พม	50,000.00	33,015.00	16,985.00	66.03		✓		1 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 3	5		150,000.00	39,715.00	83,585.00	26.48	1	3	1			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	9		2,200,200.00	816,623.00	1,356,877.00	37.12	2	4	3			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น												
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง												
		1.โครงการสนับสนุนบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน กองการศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์	288,000.00	142,400.00	145,600.00	49.44		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		2.โครงการสนับสนุนบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน กองการศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์	118,800.00	57,420.00	61,380.00	48.33		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		3.โครงการจ้างเหมาบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร	500,000.00	-	500,000.00	0.00			✓	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		4.โครงการสนับสนุนบริการงานการ สอนและงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา	3,382,680.00	1,111,300.00	2,271,380.00	32.85		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		5.โครงการประชุมสัมมนาสรุปผล การปฏิบัติงานแสดงผลงานทาง การศึกษาและเชิดชูเกียรติพนักงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์	100,000.00	-	100,000.00	0.00			✓	1 ม.ค.69	31 ม.ค.69	กองการศึกษา
		6.โครงการพัฒนาครูต้นแบบด้าน การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	300,000.00	248,234.00	51,766.00	82.74	✓			1 พ.ย. 68	31 ม.ค. 69	กองการศึกษา
		7.โครงการพัฒนาครูอาสาสอน เด็กด้อยโอกาส	6,000.00	-	6,000.00	0.00			✓	1 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		8.โครงการร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเป็นเจ้าของภาพ	520,000.00	-	520,000.00	0.00			✓	1 มิ.ย. 69	31 ส.ค. 69	กองการศึกษา
		9.โครงการร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ	300,000.00	-	300,000.00	0.00			✓	1 ก.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	46,372,520.00	23,314,845.00	23,057,675.00	50.28		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		11.โครงการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	10,000.00	-	10,000.00	0.00			✓	1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	กองการศึกษา
		12.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์	600,000.00	248,820.00	351,180.00	41.47		✓		1 ก.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		13.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) แจกเด็กนักเรียน	13,422,000.00	6,295,789.90	7,126,210.10	46.91		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		14.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกสังกัดกองพันทหารราบ ที่ 4	79,400.00	73,080.00	6,320.00	92.04		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		15.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	13,803,200.00	6,680,800.00	7,122,400.00	48.40		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		16.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์	300,000.00	293,256.50	6,743.50	97.75	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		17.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	300,000.00	250,000.00	50,000.00	83.33	✓			1 ธ.ค. 68	31 ม.ค. 69	กองการศึกษา
		18.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนด้านยาเสพติด	15,000.00	15,000.00	-	100.00	✓			1 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 69	กองการศึกษา
รวมกลยุทธ์ที่ 1	18		80,417,600.00	38,730,945.40	41,686,654.60	48.16	4	8	6			
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา												
		1.โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	50,000.00	47,950.00	2,050.00	95.90	✓			1 ธ.ค. 68	31 ม.ค. 69	กองการศึกษา
		2.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	700,000.00	255,455.00	444,545.00	36.49	✓			1 ต.ค. 68	30 พ.ย. 68	กองการศึกษา
		3.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสมโภชศาลพระหลักเมือง	400,000.00	-	400,000.00	0.00			✓	1 มี.ค. 69	30 เม.ย. 69	กองการศึกษา
		4.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	600,000.00	-	600,000.00	0.00			✓	1 มิ.ย. 69	31 ก.ค. 69	กองการศึกษา
		5.โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์ - ตักบาตรเทโวโรหณะ	340,000.00	339,417.00	583.00	99.83	✓			1 ต.ค. 68	31 ต.ค. 68	กองการศึกษา
		6.โครงการ วัด ประชาธิปไตยสุราษฎร์	10,000.00	-	10,000.00	0.00			✓	1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
รวมกลยุทธ์ที่ 2	6		2,100,000.00	642,822.00	1,457,178.00	30.61	3	0	3			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างค่านิยม plugsic ส่วนักในด้านคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลยุทธ์ที่ 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ												
		1.โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครบุรีรัมย์เกมส์	900,000.00	-	900,000.00	0.00			✓	1 พ.พ. 69	30 เม.ย. 69	กองการศึกษา
		2.โครงการแข่งขันบาสเกตบอล	100,000.00	-	100,000.00	0.00			✓	1 พ.ค. 69	31 ส.ค. 69	กองการศึกษา
		3.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000,000.00	933,551.00	66,449.00	93.36	✓			1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69	กองการศึกษา
รวมกลยุทธ์ที่ 4	3		2,000,000.00	933,551.00	1,066,449.00	46.68	1	0	2			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6	27		84,517,600.00	40,307,318.40	44,210,281.60	47.69	8	8	11			
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล												
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น เสริมสร้างการเรียนรู้การเมืองระบอบประชาธิปไตย และตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ												
		1.โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล (กรณีครบวาระหรือเพราะเหตุอื่นได้นอกจากครบวาระ)	20,000.00	-	20,000.00	0.00			✓	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		2.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับต่างๆ	100,000.00	-	100,000.00	0.00			✓	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล
รวมกลยุทธ์ที่ 1	2		120,000.00	-	120,000.00	-	0	0	2			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความรู้และประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล												
		1.โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล	500,000.00	-	500,000.00	0.00			✓	1 ต.ค. 68	31 ก.ค. 69	กองยุทธศาสตร์ฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 2	1		500,000.00	-	500,000.00	-	0	0	1			
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล												
		1.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	700,000.00	-	700,000.00	0.00			✓	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการเจ้าหน้าที่
		2.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้าง วินัย การรักษาวินัยในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	30,000.00	26,430.00	3,570.00	88.10	✓			1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	กองการเจ้าหน้าที่
		3.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครบุรีรัมย์	100,000.00	-	100,000.00	0.00			✓	1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69	กองการเจ้าหน้าที่
		4.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครบุรีรัมย์	30,000.00	-	30,000.00	0.00			✓	1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองยุทธศาสตร์ฯ
		5.โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. สำนักงานเทศบาล	5,000.00	-	5,000.00	0.00		✓		1 พ.ค. 69	30 ก.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		6.โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล และร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	30,000.00	-	30,000.00	0.00			✓	1 มี.ค. 69	30 เม.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		7.โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝัง ทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต	10,000.00	5,300.00	4,700.00	53.00	✓			1 มี.ค. 69	30 เม.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		8.โครงการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลนครบุรีรัมย์	10,000.00	9,240.00	760.00	92.40	✓			1 พ.ค. 69	30 มิ.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		9.โครงการอบรมความรู้ กฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานเจ้าหน้าที่	10,000.00	10,000.00	-	100.00	✓			1 ก.ค. 69	31 ส.ค. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		10.โครงการฝึกอบรมทวนเสริมสร้าง ทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ งานป้องกันฯ/พนักงานดับเพลิง	30,000.00	23,860.00	6,140.00	79.53	✓			1 ม.ค. 69	30 มิ.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล
รวมกลยุทธ์ที่ 3	10		955,000.00	74,830.00	880,170.00	7.84	5	1	4			
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล												
		1.โครงการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	475,000.00	-	475,000.00	0.00			✓	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองคลัง
		2.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล นครบุรีรัมย์	237,600.00	118,800.00	118,800.00	50.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
			500,000.00	-	500,000.00	0.00			✓	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองคลัง
รวมกลยุทธ์ที่ 4	3		1,212,600.00	118,800.00	1,093,800.00	9.80	0	1	2			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 7	16		2,787,600.00	193,630.00	2,593,970.00	6.95	5	2	9			
รวมทั้งสิ้น	133		197,278,270.00	77,276,270.61	119,125,299.39	39.17	25	66	42			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

(การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

จำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไว้เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและระบบระบายน้ำ												
		1.โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสานธีรวิทยาคาร"	1,700,000.00	-	1,700,000.00	0.00			✓	1 ต.ค. 68	30 เม.ย. 69	กองการศึกษา (ยกเลิก)
		2.โครงการปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 "อิสานธีรวิทยาคาร" ระยะที่1	480,000.00	480,000.00	-	100.00	✓			1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69	กองการศึกษา
		3.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสันติประชา (งบอุดหนุน)	2,063,000.00	2,040,000.00	23,000.00	98.89	✓			1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 69	กองช่าง
		4.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทิศใต้ถนนจิระ (ขอยมณีวรรณ) (ชุมชนต้นสัก) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	1,263,000.00	-	1,263,000.00	0.00		✓		1 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างจัดจ้าง
		5.โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปัก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 2 (จากสี่แยกบ้านโคกใหญ่ไปทิศตะวันออกเลยว้ไปทิศเหนือถึงคลองสาธารณะ) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	2,830,000.00	-	2,830,000.00	0.00			✓	1 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		6.โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บ้านโคกวัด หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านตาโปล) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	850,000.00	-	850,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างจัดจ้าง
		7.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโคกเขา หมู่ที่ 9 (หลังบ้านพักนักกีฬาฟุตบอล) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	336,900.00	335,000.00	1,900.00	99.44	✓			1 ต.ค. 68	30 พ.ย. 69	กองช่าง
รวมกลยุทธ์ที่ 1	7		9,522,900.00	2,855,000.00	6,667,900.00	29.98	3	2	2			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	7		9,522,900.00	2,855,000.00	6,667,900.00	29.98	3	2	2			
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุข												
กลยุทธ์ที่ 9 ปรับปรุงและพัฒนากิจการโรงพยาบาลสัตว์และควบคุมการเลี้ยงสัตว์												
		1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์	7,530,000 (งบอุดหนุน)	7,492,000.00	38,000.00	99.50	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 9	1		7,530,000.00	7,492,000.00	38,000.00	99.50	1	0	0			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	1		7,530,000.00	7,492,000.00	38,000.00	99.50	1	0	0			
รวมทั้งสิ้น	8		17,052,900.00	10,347,000.00	6,705,900.00	60.68	4	2	2			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

(การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

จำนวนและงบประมาณครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ รวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	ครุภัณฑ์	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 1) แผนงานสาธารณสุข	1.เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	64,400.00	-	64,400.00	0.00			✓	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
2)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2.พัดลมเพดานขนาดใหญ่	220,000.00	220,000.00	-	100.00	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
3)แผนงานเคหะและชุมชน	3.เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์	30,000.00	12,500.00	17,500.00	41.67	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
	4.แทงค์น้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง	50,000.00	50,000.00	-	100.00	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน		364,400.00	282,500.00	81,900.00	77.52	3	0	1			

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	ครุภัณฑ์	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
2.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร											
1) แผนงานสาธารณสุข	1.เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	63,400.00	63,000.00	400.00	99.37	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
	2.เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า	9,700.00	9,650.00	50.00	99.48	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
2)แผนงานเคหะและชุมชน											
	3.รถเข็นขยะ จำนวน 5 คัน	12,500.00	12,500.00	0	100.00	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
	4.เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	50,000.00	4,950.00	45,050	9.90	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
รวมครุภัณฑ์การเกษตร		135,600.00	90,100.00	45,500.00	66.45	4	0	0			

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	ครุภัณฑ์	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1)แผนงานสาธารณสุข	1.รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	935,000.00	-	935,000.00	0.00		✓		1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
2)แผนงานเคหะและชุมชน	2.รถบรรทุกขยะมูลฝอย	2,470,000.00 (เงินอุดหนุน)	2,470,000.00	-	100.00	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ (กั้นเงิน)
	3.ถังขยะคอนเทนเนอร์ จำนวน 6 ถัง	1,500,000.00	-	1,500,000.00	0.00		✓		1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
	4.รถบรรทุกขยะมูลฝอย	2,362,000.00	-	2,362,000.00	0.00		✓		1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
	5.รถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 3 คัน	7,929,000.00 (เงินอุดหนุน)	-	7,929,000.00	0.00		✓		1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
	6.รถบรรทุก (ดีเซล)	2,702,000.00 (เงินอุดหนุน)	-	2,702,000.00	0.00		✓		1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองช่างสุขาฯ

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	ครุภัณฑ์	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
3)แผนงานการศึกษา	7.รถโดยสารสองแถว	2,500,000.00	2,130,000.00	370,000.00	85.20	✓			1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68	กองการศึกษา (กั้นเงิน)
4)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8.โครงการติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	150,000.00	145,000.00	5,000.00	96.67	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
	9.รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	935,000.00	-	935,000.00	0.00		✓		1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง
	10.รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	0.00		✓		1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		21,483,000.00	4,745,000.00	16,738,000.00	22.09	3	7	0			
4.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว											
1)แผนงานเคหะและชุมชน	1.เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่อง	95,000.00	95,000.00	-	100.00	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		95,000.00	95,000.00	-	100.00	1	0	0			

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	ครุภัณฑ์	งบอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด		
5.ครุภัณฑ์โรงงาน												
1)แผนงานเคหะและชุมชน	1.เสื่อโยชนต์	30,000.00	30,000.00	-	100.00	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ	
รวมครุภัณฑ์โรงงาน		30,000.00	30,000.00	-	100.00	1	0	0				
6.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่												
1)แผนงานบริหารงานทั่วไป	1.จอแสดงผลภาพแบบดิจิทัล ชนิดแอลอีดี (LED)	476,000.00	476,000.00	-	100.00	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	สำนักปลัดฯ	
รวมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		476,000.00	476,000.00	-	100.00	1	0	0				
7.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ												
1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1.โครงการขยายเขตและติดตั้งหรือ ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	0.00			✓	1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง	
	2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ เปลี่ยนหลอดไฟ LED เส้นทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	495,500.00	495,410.00	90.00	99.98	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง	
รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		5,495,500.00	495,410.00	5,000,090.00	9.01	1	0	1				

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	ครุภัณฑ์	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
8.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1.รถจุดดินตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า	7,200,000.00 (เงินอุดหนุน)	-	7,200,000.00	0.00		✓		1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองช่างสุขาฯ
รวมครุภัณฑ์ก่อสร้าง		7,200,000.00	-	7,200,000.00	0.00	0	1	0			
รวมทั้งสิ้น		35,279,500.00	6,214,010.00	29,065,490.00	17.61	14	8	2			