



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิจัยและประเมินผล โทร.๖๐๒

ที่ บร ๕๒๐๐๖.๐๒/ ๔๑๑

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลนครบุรีรัมย์ รอบ ๑๒ เดือน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนกันยายน ๒๕๖๙)

เรียน นายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์

เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์ ติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส นั้น

ข้อเท็จจริง

งานวิจัยและประเมินผล ได้รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานและสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลนครบุรีรัมย์ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณและปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ (ตามแบบ ตป.๑)

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวม ๑๕๗ โครงการ งบประมาณ ๒๔๕,๑๑๘,๑๔๒.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕๙,๖๗๖,๔๑๙.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๔

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| - โครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จ | จำนวน ๑๐๗ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๕ |
| - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน ๓๘ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๐ |
| - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๑๒ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๔ |

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไว้เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แบบ ตป.๑/๒)

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวม ๘ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๐๕๒,๙๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๓๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๘

- | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| - โครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จ | จำนวน ๔ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ |
| - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน ๓ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ |
| - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๑ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ |

๓. จำนวนและงบประมาณครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ (แบบ ตป.๑/๓)

จำนวนครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวม ๓๓ รายการ งบประมาณ ๕๓,๓๗๔,๓๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓,๐๑๐,๑๖๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๑

- | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------------|
| - โครงการที่ดำเนินแล้วเสร็จ | จำนวน ๒๑ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๔ |
| - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน ๑๒ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖ |
| - โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๐ โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ |

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

/ข้อมูลหมายเหตุ...

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนกันยายน ๒๕๖๙) เป็นไปตามมติของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครบุรีรัมย์ จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานฯ ให้ผู้บริหารทราบและเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของเทศบาลนครบุรีรัมย์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวอมรรัตน์ สุกถณี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ/พิกทพ

- เพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุม



(นางสาวอมรรัตน์ พิมพ์เชื้อ)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ/พิกทพ

- เพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุม



(นายประเสริฐ จำปาแดง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- 9 ต.ค. 2569

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุม



นายคมกริช สายชมพู

ปลัดเทศบาลนครบุรีรัมย์

- 9 ต.ค. 2569

ดำเนินการตามที่เสนอ



(นายอนุชิต เหลืองชัยศรี)

นายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - กันยายน 2569)

(การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณและปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) พบตาม ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ รวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อรองรับการพัฒนาเมือง												
		1.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล บ้านหินลาด หมู่ที่ 17 ต.อิสาน อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ รายละเอียด แยกดังนี้ 1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1,450,000.00 บาท 2) งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 13,050,000.00 บาท	14,500,000.00 (งบเทศบาล) (งบอุดหนุน)	-	14,500,000.00	0.00		✓		1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างจัดจ้าง
		2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเขากระโดง หมู่ที่ 13 (ซอยข้างโรงวัด) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	420,000.00	419,000.00	1,000.00	99.76	✓			17ก.พ.69	17เม.ย.69	กองช่าง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 (ซอยข้างธนาคารชุมชน) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	476,000.00	476,000.00	-	100.00	✓			19ก.พ.69	19เม.ย.69	กองช่าง
		4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3 (ซอยข้าง รพ.สต.โคกหัวช้าง) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	274,000.00	274,000.00	-	100.00	✓			17ก.พ.69	17เม.ย.69	กองช่าง
		5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3 (ซอยทองคำ4) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	267,000.00	266,500.00	500.00	99.81	✓			6มี.ค.69	4พ.ค.69	กองช่าง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านยายวอน) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	158,000.00	157,000.00	1,000.00	99.37	✓			6มี.ค.69	4พ.ค.69	กองช่าง
		7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 (ซอยข้างอุ่มมรด) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	495,000.00	495,000.00	-	100.00	✓			19ก.พ.69	19เม.ย.69	กองช่าง
		8.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ 11 (ซอยบ้านนายเก็ง) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	88,000.00	88,000.00	-	100.00	✓			17ก.พ.69	17เม.ย.69	กองช่าง
		9.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ 11 (ซอยบ้านนายลอย เรืองรัมย์) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	241,000.00	241,000.00	-	100.00	✓			17ก.พ.69	17เม.ย.69	กองช่าง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		10.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ 11 (ตรงข้ามไม้เลื้อยรีสอร์ท) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	368,000.00	367,000.00	1,000.00	99.73	✓			20มี.ค.69	18พ.ค.69	กองช่าง
		11.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยาง หมู่ที่ 9 (ซอยทางลัดรีสอร์ท 2) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	985,000.00	-	985,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างจัดจ้าง
		12.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวนครีว หมู่ที่ 14 (ซอยบ้านตาชัย) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	104,000.00	103,000.00	1,000.00	99.04	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		13.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวนครีว หมู่ที่ 14 (ซอยถวารา B1) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	189,000.00	188,000.00	1,000.00	99.47	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
		14.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวนครีว หมู่ที่ 14 (ซอยถวารา B2) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	143,000.00	142,000.00	1,000.00	99.30	✓			29ม.ค.69	29มี.ค.69	กองช่าง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		15.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านนายสุทิน บุญสิทธิ์) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	50,000.00	50,000.00	-	100.00	✓			17ก.พ.69	17เม.ย.69	กองช่าง
		16.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านยายงอน) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	75,000.00	75,000.00	-	100.00	✓			29ม.ค.69	29มี.ค.69	กองช่าง
		17.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย หมู่ที่ 10 (ซอยบ้านครูปรีชา ธีรกุล) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	1,030,000.00	-	1,030,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		18.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านคุณสำเนียง เจริญรัมย์) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	88,000.00	88,000.00	-	100.00	✓			17ก.พ.69	17เม.ย.69	กองช่าง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		19.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนายจง) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	204,000.00	203,000.00	1,000.00	99.51	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		20.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วย หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านยายนาง) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	170,000.00	169,000.00	1,000.00	99.41	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		21.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก คสล. ซอยสันติสุข 1 ข้างบ้านเลขที่ 92/9	172,000.00	-	172,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		22.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ และบ่อพัก คสล. ทิศตะวันออกถนนปลัดเมือง ข้างบ้านเลขที่ 23/7 (ชุมชนหลังสถานี)	247,000.00	247,000.00	-	100.00	✓			1 ต.ค. 68	30 มิ.ย. 69	กองช่าง
		23.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ทิศใต้ ถนนจิระ จิระซอย 2/1 ข้างบ้านเลขที่ 501/9 (ชุมชนบุลำสวนใต้)	426,000.00	421,000.00	5,000.00	98.83	✓			24ก.พ.69	24พ.ค.69	กองช่าง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		24.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อบั๊บก คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ้างบ้าน เลขที่ 1/44 ทิศตะวันตก ถนนบุลำควน (ชุมชนบุลำควนเหนือ)	218,000.00	-	218,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างก่อสร้าง
		25.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อบั๊ก บ้านหัวลิง หมู่ที่ 10 (ซอยข้างรุ่งรัชนิมแนชั้น) ตำบลอิสาน อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	80,000.00	80,000.00	-	100.00	✓			29ม.ค.69	29มี.ค.69	กองช่าง
		26.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลาชัย หมู่ที่ 15 (จากแยกลำห้วยจระเข้มาก - คลองชลประทาน) ตำบลอิสาน อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	2,184,000.00	2,100,000.00	84,000.00	96.15	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		27.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโคกวัด หมู่ที่ 1 (จากสามแยกเยื้องศาลา หมู่ที่ 1 ไปทางทิศใต้ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ (ฝั่งตะวันตกถนน) ตำบลอิสาน อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	201,700.00	201,000.00	700.00	99.65		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		28.โครงการขยายผิวจราจร ข้างโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	778,000.00	-	778,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างจัดจ้าง
		29.โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านโคกขุนสมาน หมู่ที่ 13 (ซอยแยกศาลาประชาคม -ถนนธีระวานิช) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	372,000.00	371,000.00	1,000.00	99.73	✓			28ก.พ.69	28เม.ย.69	กองช่าง
		30.โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก (ซอยข้างศาลาประชาคม) บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	1,121,000.00	-	1,121,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง อยู่ระหว่างจัดจ้าง
		31.โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณ ถนนบุลำดวนเหนือฝั่ง FM (ชุมชนตลาด บ.ข.ส.)	99,000.00	-	99,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		32.โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนธานีซอย 11	1,234,000.00	-	1,234,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		33.โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทิศใต้ถนนบุลำดวน (ซอยอสังการ) (ชุมชนหนองปรือ)	914,000.00	-	914,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		34.โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านโคกเขา หมู่ที่ 11 (ซอยสวนสามพราน) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	492,000.00	492,000.00	-	100.00	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		35.โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครบุรีรัมย์	1,500,000.00	-	1,500,000.00	0.00		✓		1 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุข
		36.โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสานธีรวิทยาคาร"	500,000.00	497,000.00	3,000.00	99.40	✓			1 พ.ย. 68	31 พ.ค. 69	กองการศึกษา
		37.โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	1,755,000.00	1,755,000.00	-	100.00	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		38.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	2,588,490.00	2,588,222.58	267.42	99.99	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		39.โครงการปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 "อิสานธีรวิทยาคาร" ระยะที่ 2	498,000.00	497,000.00	1,000.00	99.80	✓			1 มี.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		40.โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสานธีรวิทยาคาร"	2,057,000.00	-	2,057,000.00	0.00		✓		1 มี.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		41.โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"	2,320,000.00	-	2,320,000.00	0.00		✓		1 มี.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		42.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางเข้า-ออก โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสานธีรวิทยาคาร"	1,840,000.00	-	1,840,000.00	0.00		✓		1 มี.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		43.โครงการปรับปรุงอาคารโคมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลนครบุรีรัมย์	5,000,000.00	-	5,000,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		44. โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง Hight Mast บริเวณในเขตพื้นที่เทศบาลนครบุรีรัมย์	5,120,000.00	-	5,120,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		45. โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง Hight Mast บริเวณถนนเสด็จนิวัติ	4,450,000.00	-	4,450,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		46. โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครบุรีรัมย์	2,320,000.00	-	2,320,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		47. โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามอาคารอเนกประสงค์	500,000.00	-	500,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		48 โครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างสนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครบุรีรัมย์	500,000.00	-	500,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		49. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเขา หมู่ที่ 11 (ซอย 4) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	500,000.00	-	500,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		50.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเขา หมู่ที่ 11 (ซอยปุ๊ต้อย) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	500,000.00	-	500,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		51. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าวัดอินทรวาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	380,000.00	-	380,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		52.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดเขากระโดง บ้านห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	480,000.00	-	480,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		53. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดโพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ 11 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	500,000.00	-	500,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		54. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมะลิ บ้านโคกขุนสมาน หมู่ที่ 13 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	500,000.00	-	500,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		55. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านสวนครีว หมู่ที่ 14 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	428,000.00	-	428,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		56. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านสวนครีว หมู่ที่ 14 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	500,000.00	-	500,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		57. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 16 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	246,000.00	-	246,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		58.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าวกล้องหอม บ้านโคกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลอิสาน จังหวัดบุรีรัมย์	486,000.00	-	486,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		59. โครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโคกเขา หมู่ที่ 11 (ซอยศิลปาชีพ) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	366,000.00	-	366,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		60.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแปน หมู่ที่ 8 (ซอยศรีวิบูลย์) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	500,000.00	-	500,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		61. โครงการติดตั้งราวเหล็กกั้นถนน (Guard Rail) บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 16 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	234,000.00	-	234,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		62. โครงการก่อสร้างราวสะพานข้ามลำห้วย บ้านโพธิ์ศรีสุข หมู่ที่ 11 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	50,000.00	-	50,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		63.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหน้าวัด 2 บ้านห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	500,000.00	-	500,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		64.โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมป่อพัก บ้านโคกขุนสมาน หมู่ที่ 13 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	499,000.00	-	499,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง
รวมกลยุทธ์ที่ 1	64		66,481,190.00	13,050,722.58	53,430,467.42	19.63	28	36	0			
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารงบประมาณและการขนส่ง												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
รวมกลยุทธ์ที่ 2	-	-	-	-	-	-	0	0	0			
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และผังเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม												
		1.โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	1,000,000.00	-	1,000,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
รวมกลยุทธ์ที่ 3	1		1,000,000.00	-	1,000,000.00	0.00	0	1	0			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	65		67,481,190.00	13,050,722.58	54,430,467.42	19.34	28	37	0			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน												
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
		1.โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อมในวันสำคัญและโอกาสต่าง ๆ	50,000.00	48,850.00	1,150.00	97.70	✓			1 ต.ค. 68	30 เม.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
		2.โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ	40,000.00	39,925.00	75.00	99.81	✓			1 ก.พ. 69	31 มี.ค. 69	กองสาธารณสุขฯ
		3.โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน	90,000.00	66,232.00	23,768.00	73.59	✓			1 ธ.ค. 68	31 ก.ค. 69	กองสาธารณสุขฯ
		4.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล	163,000.00	151,802.00	11,198.00	93.13	✓			1 ธ.ค. 68	31 ก.ค. 69	กองสาธารณสุขฯ
		5.โครงการบ้านสะอาด ชุมชนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี	90,000.00	89,890.00	110.00	99.88	✓			1 ก.ย. 68	31 พ.ค. 69	กองสาธารณสุขฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 1	5		433,000.00	396,699.00	36,301.00	91.62	5	0	0			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
		1.โครงการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพน้ำจากแหล่งต่างๆ ที่เทศบาลฯ รับผิดชอบ	100,000.00	97,957.50	2,042.50	97.96	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองช่างสุขาฯ
		2.โครงการกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกหลักวิชาการ	40,000.00	20,865.00	19,135.00	52.16	✓			1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองช่างสุขาฯ
		3.โครงการอบรมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	10,000.00	-	10,000.00	0.00			✓	1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองช่างสุขาฯ
		4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	20,000.00	-	20,000.00	0.00			✓	1 ก.พ. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง
รวมกลยุทธ์ที่ 2	4		170,000.00	118,822.50	51,177.50	69.90	2	0	2			
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดน้ำเสีย												
		1.โครงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลนครบุรีรัมย์ โดยองค์กรจัดการน้ำเสีย	3,500,000.00	2,724,841.12	775,158.88	77.85	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่างสุขาฯ
		2.โครงการฝึกอบรมการดูแลรักษาเครื่องจักรกล	20,000.00	-	20,000.00	0.00			✓	1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองช่างสุขาฯ
		3.โครงการคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม	350,000.00	327,220.15	22,779.85	93.49	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่างสุขาฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 3	3		3,870,000.00	3,052,061.27	817,938.73	78.86	2	0	1			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ												
-	-											
รวมกลยุทธ์ที่ 4	0		-	-	-	0.00	0	0	0			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	12		4,473,000.00	3,567,582.77	905,417.23	79.76	9	0	3			
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ												
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง												
		1.โครงการถนนคนเดินเซราะกราว (Sroew Ground Walking Street)	50,000.00	49,649.00	351.00	99.30	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุข
		2.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน	60,000.00	58,095.00	1,905.00	96.83	✓			1 พ.ค. 69	30 มิ.ย. 69	กองสวัสดิการฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 1	2		110,000.00	107,744.00	2,256.00	97.95	2	0	0			
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน												
		1.โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีโครงการกิจกรรมกินปลาสิ้นเขื่อนชมนกกระเรียนพันธุ์ไทยทุ่งข้าวใหม่เกษตรอินทรีย์ของตลาดเซราะแง่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	50,000.00	50,000.00	-	100.00	✓			1 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	กองการศึกษา
รวมกลยุทธ์ที่ 2	1		50,000.00	50,000.00	-	100.00	1	0	0			
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เพื่อขับเคลื่อนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน												
		1.โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดระดับประเทศ	800,000.00	464,210.20	335,789.80	58.03	✓			1 ธ.ค. 68	31 ม.ค. 69	กองการศึกษา
รวมกลยุทธ์ที่ 3	1		800,000.00	464,210.20	335,789.80	58.03	1	0	0			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	4		960,000.00	621,954.20	338,045.80	64.79	4	0	0			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย												
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น												
		1.โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	10,000.00	-	10,000.00	0.00			✓	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองสวัสดิการสังคม
		2.โครงการจัดทำแผนชุมชน	85,000.00	63,025.00	21,975.00	74.15	✓			1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองสวัสดิการสังคม
		3.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน/หมู่บ้านในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	700,000.00	699,452.00	548.00	99.92	✓			1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	กองสวัสดิการสังคม
		4.โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	15,000.00	13,050.00	1,950.00	87.00	✓			1 ก.ค. 69	31 ก.ค. 69	กองสวัสดิการสังคม
		5.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้จัดการหอพักเอกชนเทศบาลนครบุรีรัมย์	50,000.00	38,413.00	11,587.00	76.83	✓			1 ม.ค. 69	28 ก.พ. 69	กองสวัสดิการสังคม
		6.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	300,000.00	273,346.00	26,654.00	91.12	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองสวัสดิการสังคม
		7.โครงการวันผู้สูงอายุ	85,200.00	80,541.00	4,659.00	94.53	✓			1 เม.ย. 69	30 เม.ย. 69	กองสวัสดิการสังคม
		8.โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมาบกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545	98,852.00	83,337.00	15,515.00	84.30	✓			1 ต.ค. 68	30 พ.ย. 68	กองสวัสดิการสังคม
		9.โครงการอุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลในเมืองและตำบลอีสาน	60,000.00	60,000.00		100.00	✓			1 ส.ค. 69	31 ส.ค. 69	กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		10.โครงการถวายความอาลัยและศึกษาตามรอยพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	550,000.00	381,090.00	168,910.00	69.29	✓			1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69	กองสวัสดิการสังคม
รวมกลยุทธ์ที่ 1	10		1,954,052.00	1,692,254.00	261,798.00	86.60	9	0	1			
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส												
		1.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	54,422,400.00	51,148,200.00	3,274,200.00	93.98	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองสวัสดิการสังคม
		2.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	12,338,400.00	12,421,000.00	82,600.00	100.67	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองสวัสดิการสังคม
		3.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	348,000.00	339,000.00	9,000.00	97.41	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองสวัสดิการสังคม
		4.โครงการอุดหนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	50,000.00	50,000.00	-	100.00	✓			1 มี.ค. 69	31 พ.ค. 69	สำนักปลัดเทศบาล
รวมกลยุทธ์ที่ 2	4		67,158,800.00	63,958,200.00	3,200,600.00	95.23	4	0	0			
กลยุทธ์ที่ 3 การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมบุคคลในชุมชน												
		1.โครงการเชิดชูคุณธรรมพ่อตัวอย่าง	50,000.00	48,938.00	1,062.00	97.88	✓			1 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 68	กองสวัสดิการสังคม
		2.โครงการเชิดชูคุณธรรมแม่ตัวอย่าง	50,000.00	46,060.00	3,940.00	92.12	✓			1 ส.ค. 69	31 ส.ค. 69	กองสวัสดิการสังคม
รวมกลยุทธ์ที่ 3	2		100,000.00	94,998.00	5,002.00	95.00	2	0	0			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย												
		1.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	500,000.00	100,616.00	399,384.00	20.12	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		2.โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000.00	24,282.00	5,718.00	80.94	✓			1 ธ.ค. 68	30 เม.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		3.โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000.00	-	30,000.00	0.00			✓	1 ม.ค. 69	31 ส.ค. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		4.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟอาคารสำนักงานเทศบาล	30,000.00	28,915.54	1,084.46	96.39	✓			1 ม.ค. 69	31 ส.ค. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		5.โครงการฝึกอบรมทบทวน/เสริมทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.	30,000.00	-	30,000.00	0.00			✓	1 ม.ค. 69	30 มิ.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		6.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	10,000.00	9,838.04	161.96	98.38	✓			1 ม.ค. 69	30 มิ.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		7.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน	30,000.00	29,769.94	230.06	99.23	✓			1 พ.ค. 69	31 ส.ค. 69	สำนักปลัดเทศบาล
รวมกลยุทธ์ที่ 4	7		660,000.00	193,421.52	466,578.48	29.31	5	0	2			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
กลยุทธ์ที่ 5 รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชนรวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด												
		1.โครงการอุดหนุนเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	10,000.00	10,000.00	-	100.00	✓			1 พ. 69	30 มิ.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 5	1		10,000.00	10,000.00	-	100.00	1	0	0			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	24		69,882,852.00	65,948,873.52	3,933,978.48	94.37	21	0	3			
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุข												
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างสุขภาพ พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพชุมชน												
		1.โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน	600,000.00	403,940.00	196,060.00	67.32	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
		2.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	800,000.00	800,000.00	-	100.00	✓			1 มี.ค. 69	30 มิ.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 1	2		1,400,000.00	1,203,940.00	196,060.00	86.00	2	0	0			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
กลยุทธ์ที่ 2 ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ												
		1.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	500,200.00	499,008.00	1,192.00	99.76	✓			1 ธ.ค. 68	31 ส.ค. 69	กองสาธารณสุขฯ
		2.โครงการดูแลการจัดสวัสดิภาพสัตว์และสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	150,000.00	149,190.00	810.00	99.46	✓			1 ต.ค. 68	31 ก.ค. 69	กองสาธารณสุขฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 2	2		650,200.00	648,198.00	2,002.00	99.69	2	0	0			
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาล												
		1.โครงการเทศบาลนครบุรีรัมย์ปลอดภัยและเครื่องมือแอลกอฮอล์	20,000.00	16,700.00	3,300.00	83.50	✓			1 เม.ย. 69	31 ส.ค. 69	กองสาธารณสุขฯ
		2.โครงการพัฒนาระดับสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้ได้มาตรฐาน	10,000.00	10,000.00	-	100.00	✓			1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69	กองสาธารณสุขฯ
		3.โครงการรณรงค์พัฒนาระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety)	60,000.00	23,460.00	36,540.00	39.10	✓			1 ก.พ. 69	31 ส.ค. 69	กองสาธารณสุขฯ
		4.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาระดับร้านจำหน่ายของชำให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาล	10,000.00	6,700.00	3,300.00	67.00	✓			1 ต.ค. 68	31 มี.ค. 69	กองสาธารณสุขฯ
		5.โครงการพัฒนาระดับตลาดสดสู่ตลาดดี มีมาตรฐาน และตลาดสดนำซื้อสู่ตลาดสดปลอดภัยไร้พม	50,000.00	33,015.00	16,985.00	66.03	✓			1 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 3	5		150,000.00	39,715.00	60,125.00	26.48	5	0	0			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	9		2,200,200.00	1,891,853.00	258,187.00	85.99	9	0	0			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น												
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง												
		1.โครงการสนับสนุนบุคลากรช่วยปฏิบัติงานกองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์	288,000.00	260,800.00	27,200.00	90.56	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		2.โครงการสนับสนุนบุคลากรช่วยปฏิบัติงานกองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์	118,800.00	105,930.00	12,870.00	89.17	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		3.โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	500,000.00	-	500,000.00	0.00			✓	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		4.โครงการสนับสนุนบริการงานการสอนและงานรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา	3,382,680.00	2,096,100.00	1,286,580.00	61.97	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		5.โครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานแสดงผลงานทางการศึกษาและเชิดชูเกียรติพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์	100,000.00	-	100,000.00	0.00			✓	1 ม.ค.69	31 ม.ค.69	กองการศึกษา
		6.โครงการพัฒนาครูต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	300,000.00	248,234.00	51,766.00	82.74	✓			1 พ.ย. 68	31 ม.ค. 69	กองการศึกษา
		7.โครงการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส	6,000.00	-	6,000.00	0.00			✓	1 ธ.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		8.โครงการร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเป็นเจ้าภาพ	600,000.00	417,500.00	182,500.00	69.58	✓			1 มิ.ย. 69	31 ส.ค. 69	กองการศึกษา
		9.โครงการร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ	300,000.00	298,920.00	1,080.00	99.64	✓			1 ก.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		10.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	46,372,520.00	42,777,015.00	3,595,505.00	92.25	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		11.โครงการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	10,000.00	9,995.00	5.00	99.95	✓			1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	กองการศึกษา
		12.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์	600,000.00	355,192.00	244,808.00	59.20	✓			1 ก.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		13.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) แจกเด็กนักเรียน	13,422,000.00	10,380,889.60	3,041,110.40	77.34	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		14.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกสังกัดกองพันทหารราบ ที่ 4	127,100.00	127,080.00	20.00	99.98	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		15.โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	13,803,200.00	12,944,189.00	859,011.00	93.78	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		16.โครงการจัดการแข่งขันกีฬภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครบุรีรัมย์	300,000.00	293,256.50	6,743.50	97.75	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
		17.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	300,000.00	250,000.00	50,000.00	83.33	✓			1 ธ.ค. 68	31 ม.ค. 69	กองการศึกษา
		18.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนด้านยาเสพติด	15,000.00	15,000.00	-	100.00	✓			1 ธ.ค. 68	31 ธ.ค. 69	กองการศึกษา
รวมกลยุทธ์ที่ 1	18		80,545,300.00	70,580,101.10	9,965,198.90	87.63	15	0	3			
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา												
		1.โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	50,000.00	47,950.00	2,050.00	95.90	✓			1 ธ.ค. 68	31 ม.ค. 69	กองการศึกษา
		2.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	700,000.00	255,455.00	444,545.00	36.49	✓			1 ต.ค. 68	30 พ.ย. 68	กองการศึกษา
		3.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสมโภชศาลพระหลักเมือง	400,000.00	369,512.00	30,488.00	92.38	✓			1 มี.ค. 69	30 เม.ย. 69	กองการศึกษา
		4.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	600,000.00	575,057.00	24,943.00	95.84	✓			1 มิ.ย. 69	31 ก.ค. 69	กองการศึกษา
		5.โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์ - ตักบาตรเทโวโรหณะ	340,000.00	339,417.00	583.00	99.83	✓			1 ต.ค. 68	31 ต.ค. 68	กองการศึกษา
		6.โครงการ วัด ประชารัฐสร้างสุข	10,000.00	10,000.00	-	100.00	✓			1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
รวมกลยุทธ์ที่ 2	6		2,100,000.00	1,597,391.00	502,609.00	76.07	6	0	0			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างค่านิยม ปลุกจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
รวมกลยุทธ์ที่ 3	-		-	-	-	-	-	-	-			
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ												
		1.โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครบุรีรัมย์เกมส์	900,000.00	-	900,000.00	0.00			✓	1 ก.พ. 69	30 เม.ย. 69	กองการศึกษา
		2.โครงการแข่งขันบาสเกตบอล	100,000.00	-	100,000.00	0.00			✓	1 พ.ค. 69	31 ส.ค. 69	กองการศึกษา
		3.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000,000.00	933,551.00	66,449.00	93.36	✓			1 ต.ค. 68	28 ก.พ. 69	กองการศึกษา
รวมกลยุทธ์ที่ 4	3		2,000,000.00	933,551.00	1,066,449.00	46.68	1	0	2			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6	27		84,645,300.00	73,111,043.10	11,534,256.90	86.37	22	0	5			
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล												
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น เสริมสร้างการเรียนรู้การเมืองระบอบประชาธิปไตย และตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ												
		1.โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล (กรณีครบวาระหรือเพราะเหตุอื่นได้นอกจากครบวาระ)	390,000.00	187,831.26	202,168.74	48.16	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		2.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับต่างๆ	100,000.00	-	100,000.00	0.00			✓	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล
รวมกลยุทธ์ที่ 1	2		490,000.00	187,831.26	302,168.74	38.33	1	0	1			

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมความรู้และประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล												
		1.โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาล	500,000.00	370,000.00	130,000.00	74.00	✓			1 ต.ค. 68	31 ก.ค. 69	กองยุทธศาสตร์ฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 2	1		500,000.00	370,000.00	130,000.00	74.00	1	0	0			
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล												
		1.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	700,000.00	554,139.40	145,860.60	79.16	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองการเจ้าหน้าที่
		2.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้าง วินัย การรักษาวินัย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	30,000.00	26,430.00	3,570.00	88.10	✓			1 ม.ค. 69	31 มี.ค. 69	กองการเจ้าหน้าที่
		3.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครบุรีรัมย์	100,000.00	34,801.00	65,199.00	34.80	✓			1 เม.ย. 69	31 ก.ค. 69	กองการเจ้าหน้าที่
		4.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครบุรีรัมย์	30,000.00	30,000.00	-	100.00	✓			1 มิ.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองยุทธศาสตร์ฯ
		5.โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. สำนักงานเทศบาล	5,000.00	-	5,000.00	0.00	✓			1 พ.ค. 69	30 ก.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		6.โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล และร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	30,000.00	29,650.00	350.00	98.83	✓			1 มี.ค. 69	30 เม.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		7.โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝัง ทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต	10,000.00	9,240.00	760.00	92.40	✓			1 มี.ค. 69	30 เม.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		8.โครงการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลนครบุรีรัมย์	10,000.00	9,240.00	760.00	92.40	✓			1 พ.ค. 69	30 มิ.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		9.โครงการอบรมความรู้ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่	10,000.00	10,000.00	-	100.00	✓			1 ก.ค. 69	31 ส.ค. 69	สำนักปลัดเทศบาล
		10.โครงการฝึกอบรมทบทวนเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ/พนักงานดับเพลิง	30,000.00	25,389.00	4,611.00	84.63	✓			1 ม.ค. 69	30 มิ.ย. 69	สำนักปลัดเทศบาล
รวมกลยุทธ์ที่ 3	10		955,000.00	728,889.40	226,110.60	76.32	10	0	0			
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล												
		1.โครงการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	475,000.00	9,570.00	465,430.00	2.01	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองคลัง
		2.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลนครบุรีรัมย์	737,600.00	188,100.00	549,500.00	25.50	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
		3.โครงการพัฒนาศักยภาพระบบและการบริหารจัดการ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนครบุรีรัมย์	12,318,000.00	-	12,318,000.00	0.00		✓		1 ก.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองคลัง
รวมกลยุทธ์ที่ 4	3		13,530,600.00	197,670.00	13,332,930.00	1.46	2	1	0			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 7	16		15,475,600.00	1,484,390.66	13,991,209.34	9.59	14	1	1			
รวมทั้งสิ้น	157		245,118,142.00	159,676,419.83	85,391,562.17	65.14	107	38	12			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

(การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

จำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ กรณีกันเงินไว้เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและระบบระบายน้ำ												
		1.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามน้ำ โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสานธีรวิทยาคาร"	1,700,000.00	-	1,700,000.00	0.00			✓	1 ต.ค. 68	30 เม.ย. 69	กองการศึกษา (ยกเลิก)
		2.โครงการปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 "อิสานธีรวิทยาคาร" ระยะที่1	480,000.00	480,000.00	-	100.00	✓			1 ต.ค. 68	31 ม.ค. 69	กองการศึกษา
		3.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสันติประชา (จบอุดหนุน)	2,063,000.00	2,040,000.00	23,000.00	98.89	✓			1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 69	กองช่าง
		4.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทิศใต้ถนนจิระ (ขอยมณีวรรณ) (ชุมชนต้นสัก) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	1,263,000.00	-	1,263,000.00	0.00		✓				กองช่าง อยู่ระหว่างจัดจ้าง
		5.โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 2 (จากสี่แยกบ้านโคกใหญ่ไปทิศตะวันออกเลี้ยวไปทิศเหนือถึงคลองสาธารณะ) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	2,830,000.00	-	2,830,000.00	0.00		✓				กองช่าง อยู่ระหว่างจัดจ้าง

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบฯ พ.ศ. 2569	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
		6.โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บ้านโคกวัด หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านตาไปล์) ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	850,000.00		850,000.00	0.00		✓				กองช่าง อยู่ระหว่างจัดจ้าง
		7.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโคกเขา หมู่ที่ 9 (หลังบ้านพักนักกีฬาฟุตบอล) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	336,900.00	335,000.00	1,900.00	99.44	✓			1 ต.ค. 68	30 พ.ย. 69	กองช่าง
รวมกลยุทธ์ที่ 1	7		9,522,900.00	2,855,000.00	6,667,900.00	29.98	3	3	1			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	7		9,522,900.00	2,855,000.00	6,667,900.00	29.98	3	3	1			
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุข												
กลยุทธ์ที่ 9 ปรับปรุงและพัฒนาบริการโรงพยาบาลและควบคุมการเลี้ยงสัตว์												
		1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์	7,530,000 (งบอุดหนุน)	7,492,000.00	38,000.00	99.50	✓			1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
รวมกลยุทธ์ที่ 9	1		7,530,000.00	7,492,000.00	38,000.00	99.50	1	0	0			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	1		7,530,000.00	7,492,000.00	38,000.00	99.50	1	0	0			
รวมทั้งสิ้น	8		17,052,900.00	10,347,000.00	6,705,900.00	60.68	4	3	1			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม 2568 - มิถุนายน 2569)

(การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

จำนวนและงบประมาณครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบพวน ครั้งที่ 1/2568 เทศบาลนครบุรีรัมย์ รวมฉบับเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	ครุภัณฑ์	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน											
1) แผนงานสาธารณสุข	1.เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	114,000.00	-	114,000.00	0.00		✓		1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุข
2)แผนงานการศึกษา	2.เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	468,600.00	-	468,600.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
	3.เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง	151,600.00	151,600.00	-	100.00	✓			1 ก.ค. 98	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
	4.ตู้เสื้อผ้าไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 80*40*170 ซม. จำนวน 170 หลัง	493,000.00	-	493,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองการศึกษา
2)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
	5.พัดลมเพดานขนาดใหญ่	220,000.00	220,000.00	-	100.00	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
	6.โต๊ะหน้าขาวเนกประสงค์พับได้ หน้าไฟเบอร์	384,000.00	384,000.00	-	100.00	✓			1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	ครุภัณฑ์	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
3)แผนงานเคหะและชุมชน	7.เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์	30,000.00	12,500.00	17,500.00	41.67	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
	8.แทงค์น้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง	50,000.00	50,000.00	-	100.00	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน		1,911,200.00	818,100.00	1,093,100.00	42.81	5	3	0			
2.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 1) แผนงานสาธารณสุข	1.เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	63,400.00	63,000.00	400.00	99.37	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
	2.เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า	9,700.00	9,650.00	50.00	99.48	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
2)แผนงานเคหะและชุมชน	3.รถเข็นขยะ จำนวน 5 คัน	12,500.00	12,500.00	0	100.00	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
	4.เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	50,000.00	4,950.00	45,050	9.90	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุขฯ
รวมครุภัณฑ์การเกษตร		135,600.00	90,100.00	45,500.00	66.45	4	0	0			

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	ครุภัณฑ์	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1)แผนงานสาธารณสุข	1.รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	935,000.00	-	935,000.00	0.00		✓		1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุข
	2)แผนงานเคหะและชุมชน										
	2.รถบรรทุกขยะมูลฝอย	2,470,000.00 (เงินอุดหนุน)	2,470,000.00	-	100.00	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุข (กันเงิน)
	3.ถังขยะคอนเทนเนอร์ จำนวน 6 ถัง	1,500,000.00	956,580.00	543,420.00	63.77	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุข
	4.รถบรรทุกขยะมูลฝอย	2,362,000.00	-	2,362,000.00	0.00		✓		1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุข
	5.รถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 3 คัน	7,929,000.00 (เงินอุดหนุน)	7,114,500.00	814,500.00	89.73	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุข
	6.รถบรรทุก (ดีเซล)	2,702,000.00 (เงินอุดหนุน)	-	2,702,000.00	0.00		✓		1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองช่างสุขา
	7.รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์	3,800,000.00 (เงินสะสม)	-	3,800,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุข
3)แผนงานการศึกษา	8.รถโดยสารสองแถว	2,500,000.00	2,130,000.00	370,000.00	85.20	✓			1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68	กองการศึกษา (กันเงิน)
	9.รถโดยสารสองแถว	2,500,000.00	-	2,500,000.00	0.00		✓		1 ต.ค. 68	31 ธ.ค. 68	กองการศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	ครุภัณฑ์	งบอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
4)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9.โครงการติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	150,000.00	145,000.00	5,000.00	96.67	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
	10.รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)	935,000.00	812,500.00	122,500.00	86.90		✓		1 ม.ค. 69	30 ก.ย. 69	กองช่าง (กินเงิน)
	11.รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	0.00		✓		1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		32,783,000.00	13,628,580.00	19,154,420.00	41.57	7	4	0			
4.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว											
1)แผนงานเคหะและชุมชน											
	1.เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่อง	95,000.00	95,000.00	-	100.00	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุข
รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		95,000.00	95,000.00	-	100.00	1	0	0			
5.ครุภัณฑ์โรงงาน											
1)แผนงานเคหะและชุมชน											
	1.เลื่อยโซยนต์	30,000.00	9,750.00	20,250.00	32.50	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุข
2)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
	2.เลื่อยโซยนต์	20,000.00	20,000.00	-	100.00	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
รวมครุภัณฑ์โรงงาน		50,000.00	29,750.00	20,250.00	59.50	2	0	0			
6.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่											
1)แผนงานบริหารงานทั่วไป											
	1.จอแสดงผลภาพแบบดิจิตอล ชนิดแอลอีดี (LED)	476,000.00	476,000.00	-	100.00	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	สำนักปลัดฯ
รวมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		476,000.00	476,000.00	-	100.00	1	0	0			

ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน	ครุภัณฑ์	งบอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ		หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
7.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ											
1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
	1.โครงการขยายเขตและติดตั้งหรือ ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ	5,000,000.00	-	5,000,000.00	0.00		✓		1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
	2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ เปลี่ยนหลอดไฟ LED เส้นทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์	495,500.00	495,410.00	90.00	99.98	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองช่าง
รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		5,495,500.00	495,410.00	5,000,090.00	9.01	1	1	0			
8.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง											
1)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
	1.รถขุดดินตะขบ ขนาด 200 แรงม้า (เงินอุดหนุน)	7,200,000.00	6,882,222.00	317,778.00	95.59	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองช่างสุขาฯ
	2.รถขุดดินตะขบ ขนาด 150 แรงม้า (เงินสะสม)	4,733,000.00	-	4,733,000.00	0.00		✓		1 ก.ย. 69	30 ก.ย. 69	กองช่างสุขาฯ
รวมครุภัณฑ์ก่อสร้าง		11,933,000.00	6,882,222.00	5,050,778.00	57.67	1	1	0			
9.ครุภัณฑ์การศึกษา											
1)แผนงานการศึกษา											
	1.เก้าอี้เลคเชอร์โฟร์เมกา จำนวน 275 ตัว	495,000.00	495,000.00	-	100.00	✓			1 พ.ย. 68	30 ก.ย. 69	กองช่างสุขาฯ
รวมครุภัณฑ์การศึกษา		495,000.00	495,000.00	-	100.00	1	0	0			
รวมทั้งสิ้น		53,374,300.00	23,010,162.00	30,364,138.00	43.11	21	12	0			